

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage[n]
		09/6881	geen
Behandeld door	Doorkiesnummer	Vries	
H.C. Hamhuis	0592-26 67 01	29 september 2009	

Aan de raadsleden van de
gemeente Tynaarlo

Onderwerp: damwanden Waterwijk

Geachte raadsleden,

Op 19 juni heeft u van ons de laatste stand van zaken ontvangen over de voortgang van de werkzaamheden aan de damwanden in de Waterwijk. Na een periode waarbij velen van ons hebben kunnen genieten van de mooie zomerperiode brengen wij u door middel van deze brief op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Technische zaken

Zoals u in de nieuwsbrief (nr.3) heeft kunnen lezen zijn de werkzaamheden in volle gang. De verankering van de betonnen damwanden verloopt iets langzamer dan voorzien. We hechten als college en betrokkenen zeer aan een betrouwbare oplossing van de ontstane situatie. Dit geldt zowel voor de verankeringsmethode als ook voor de uitvoering van het werk. Het testen van de toegepaste ankers en de controle op de wijze van uitvoering zijn van groot belang en vergen meer tijd dan verwacht.

Resultaten die worden behaald uit het testprotocol worden geregistreerd. Zo is van elk anker te zien of het voldoet aan de gestelde eisen. Ook de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt gecontroleerd en vastgelegd. Voor iedere kaveleigenaar is na afloop van de werkzaamheden een "kavelpaspoort" beschikbaar. In dit document worden naast de testresultaten en de constructieve gegevens ook de plaats van de ankers in de kavel aangegeven.

Behalve de testen die worden uitgevoerd is er ook voor gekozen om "proef" ontgravingen te doen. Hiermee wordt bedoeld dat het gedeelte van de watergang waar de werkzaamheden zijn voltooid wordt ontgraven. Zowel voor als ook na de ontgraving wordt de positie van de damwand ingemeten. Hiermee wordt in beeld gebracht of en welke verplaatsing heeft plaatsgevonden. Dit laatste is reeds uitgevoerd bij de eerste insteekhaven op Zweerdeneiland (meest noordelijke eiland in de Waterwijk). Deze zelfde handeling zal ook worden toegepast bij de betonnen damwandconstructie aan de zuidzijde van het eiland.

Communicatie met bewoners

Zoals u weet worden de bewoners op collectieve wijze middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Naast ambtelijke gesprekken met betrokkenen hebben er ook gesprekken tussen bewoners en de betrokken wethouder plaats gevonden. Deze gesprekken hebben geleid tot een constructieve houding tussen de inwoners van onze nieuwste wijk en de gemeente.

Voortgang werkzaamheden damwanden

In de laatst verzonden nieuwsbrief staat de volgende planning opgenomen:

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	Bng 28.50.79.050
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	Bng 28.50.79.093 (<i>belastingen en leges</i>)
[0592] 26 66 62	[0592] 26 66 00	info@tynaarlo.nl	



- Op eiland 1, Zweerdeneiland worden de werkzaamheden aan de stalen damwand uitgevoerd vanaf mei tot en met september dit jaar. De werkzaamheden aan de betonnen damwanden zullen worden uitgevoerd vanaf juli tot en met oktober van dit jaar.
- Op eiland 2, Neerwoldeiland worden de werkzaamheden aan de stalen damwanden uitgevoerd vanaf juli tot en met oktober dit jaar. De werkzaamheden aan de betonnen damwanden zijn ingepland vanaf september tot en met oktober van dit jaar.
- Op eiland 3, Scheperseiland zijn de werkzaamheden voor de stalen damwanden ingepland vanaf juni tot en met oktober 2009. De betonnen damwanden zijn ingepland vanaf augustus tot en met oktober van dit jaar.
- Op eiland 4, De Strip worden de stalen damwanden vanaf augustus tot en met november verankerd.

Ten opzichte van de planning zoals deze in de laatste brief aan u is gemeld is er een vertraging van 1 maand ontstaan. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden dit jaar worden afgerond.

Juridische stand van zaken

Betreffende de juridische stand van zaken kunnen wij u op dit moment niet meer informeren dan is gedaan met de brief van 19 juni jongstleden. Wij verwachten echter dat wij u binnen een termijn van 3 maanden kunnen aangeven hoe de afwikkeling met Grontmij verder zal verlopen.

Vaarverbinding, fietspad Madijk en Robuuste verbindingszone Ter Borch

Ondanks de tegenslag die we hebben moeten incasseren zijn de voorbereidingen voor de vaarverbinding, het fietspad over de Madijk en de robuuste verbindingszone in een afrondende fase. Voor wat betreft het fietspad over de Madijk heeft op 24 september jongstleden de aanbesteding plaats gevonden. Een start van de uitvoering wordt dit jaar dan ook nog voorzien. Volgend jaar kunnen fietsers vanaf de Schelfhorst over de Madijk tot aan het Stadspark in Groningen fietsen. Zij hebben dan zicht op de uitvoeringswerkzaamheden van de robuuste verbindingszone tussen de Eelder- en Peizermaden en het Paterswoldsemeer. Ook zal in de winterperiode worden gestart met de aanleg van de vaarverbinding, die de nieuwe inwoners van de Waterwijk, via de te bouwen sluis zal voeren naar de vaarmogelijkheden op het Paterswoldsemeer. Over de start van de werkzaamheden zullen we u te zijner tijd informeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

mevrouw drs. M.G.J. Nijhuis
secretaris a.i.

F.A. van Zuilen
burgemeester